



IXTACUIXTLA

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
GOBIERNO INCLUYENTE, ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

ÁREA: OBRAS PÚBLICAS.

OFICIO: P.M-I.M.M.0016/2026

Asunto: CUMPLIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE 2025

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala a 25 de enero del 2026

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo y para efecto de dar cumplimiento al seguimiento de la plataforma SRFT, correspondiente al cuarto trimestre, del ejercicio fiscal 2025, y con la finalidad de cumplir con la captura y avance del recurso FAISMUN Y FORTAMUN, remito los formatos debidamente requisitados del cumplimiento al cuarto trimestre 2025.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

"Gobierno incluyente, administración eficiente"

ATENTAMENTE

Faltó por solventar

2 indicadores FORTAMUN

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

000360

26 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

PROF. ALBERTO HERNÁNDEZ OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.



C.c.p. L.A.E. Ma. Concepción Roldán Jiménez. - Tesorera Municipal.
Archivo

248 481 6644



Av. Miguel Hidalgo y Costilla #1,
barrio del Calvario. C.P. 90120
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
Tlaxcala



ixtacuixtla2024.2027@gmail.com

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS

Trimestre a reportar:	4 trimestre de 2025
-----------------------	---------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Partidas			Avance Financiero						Observ			
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Corriente Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido		Derechado	Ejercido	Pagado
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN	\$0.00	\$0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN	24278.52	0.00	2	613	28183103.00			11,504,800.05	11,504,800.05	11,504,800.05	11,504,800.05	1,504,800.05
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	614	0.00			14,657,083.32	14,657,083.32	14,657,083.32	14,657,083.32	14,657,083.32
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	616	0.00			1,541,899.33	1,541,899.33	1,541,899.33	1,541,899.33	1,541,899.33
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	617	0.00			503,588.82	503,588.82	503,588.82	503,588.82	503,588.82
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

J.C. ZULEMA VIVERA, OFIC. ANTONIO
Elaboro

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.

DIPLOMADO DE
CONTABILIDAD

ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ
Autorizó

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2025
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO REAJUSTES REAJUSTES
MINISTRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: SER TRIM 2025 (01 ENERO A 30 SEPT 2025)
COMPROMETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL
TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERAL, ETC.

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
Municipio: **IXTACUXTLA DE MARUANO MATAMOROS**

Trimestre a reportar: 4 Trimestre de 2025

DETALLE PROYECTO				AVANCE PIA		AVANCE FINANCIERO								
FOLIO	NOMBRE	Clave Banco	Clave de PA	Programa Fondo Convenio	Piastre	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Módulo)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Observaciones
FAISMUN/25/015/01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA LA PRESA		4	FAISMUN	100.00	100.00	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	
FAISMUN/25/015/02	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN PRIVADA LA TOPOYA TENEXYCAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	
FAISMUN/25/015/03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN PRIVADA DOMINGO ARENAS		4	FAISMUN	100.00	100.00	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	
FAISMUN/25/015/04	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE BUENOS AIRES TECOAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	
FAISMUN/25/015/05	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BUENOS AIRES TECOAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	
FAISMUN/25/015/06	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	
FAISMUN/25/015/07	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SAN DIEGO		4	FAISMUN	100.00	100.00	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	
FAISMUN/25/015/08	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE		4	FAISMUN	100.00	100.00	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	
FAISMUN/25/015/09	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO DE 12 CALLE VIOLETA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	
FAISMUN/25/015/10	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO SANCHEZ		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	
FAISMUN/25/015/11	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	
FAISMUN/25/015/12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		4	FAISMUN	100.00	100.00	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	
FAISMUN/25/015/13	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LIBERTAD		4	FAISMUN	100.00	100.00	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	
FAISMUN/25/015/14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESCANDONA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	
FAISMUN/25/015/15	REHABILITACIÓN DE CAMINO RASTRO EN CALLE REAL		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	
FAISMUN/25/015/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO CALLE DOMINGO ARENAS		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	
FAISMUN/25/015/17	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LA BARRANCA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	
FAISMUN/25/015/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO Y GUARNICIONES CAMINO A LA IGLESIA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	
FAISMUN/25/015/19	CONSTRUCCION DE KIOSKO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	
FAISMUN/25/015/20	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD O DISPENSARIO MEDICO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	
FAISMUN/25/015/21	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE DE 3		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	
FAISMUN/25/015/23	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIANO ZAPATA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	
FAISMUN/25/015/24	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SANTA ROSA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	
FAISMUN/25/015/25	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	
FAISMUN/25/015/26	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO DE 18 CALLE 7 NORTE		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$1,222,839.13	\$1,222,839.13	\$1,222,839.13	\$1,222,839.13	\$1,222,839.13	\$1,222,839.13	\$1,222,839.13	
FAISMUN/25/015/27	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA CARRETERA VILLA MARUANO MATAMOROS		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	
FAISMUN/25/015/28	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES SAN JOSE PRIVADA DE TEOQUIPAH Y PRIVADA 3 DE EMER ECATEPEC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	
FAISMUN/25/015/29	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES LOCALIDADES IZTAPALCO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	
FAISMUN/25/015/30	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA SIN NOMBRE JILOTEPEC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	
FAISMUN/25/015/31	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SEGUNDA CERRADA DE LOS PINOS PORVENIR		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$65,304.46	\$65,304.46	\$65,304.46	\$65,304.46	\$65,304.46	\$65,304.46	\$65,304.46	
FAISMUN/25/015/32	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO BUENA VISTA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	
FAISMUN/25/015/33	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ALVARADO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	
FAISMUN/25/015/34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO CALLE GIRASOLES TENEXYCAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$528,730.82	\$528,730.82	\$528,730.82	\$528,730.82	\$528,730.82	\$528,730.82	\$528,730.82	
FAISMUN/25/015/35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	
FAISMUN/25/015/36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO CALLE 2 PONIENTE		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$644,168.71	\$644,168.71	\$644,168.71	\$644,168.71	\$644,168.71	\$644,168.71	\$644,168.71	
FAISMUN/25/015/37	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	
FAISMUN/25/015/38	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE DE 2 ATOTONILCO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	
FAISMUN/25/015/39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPRETO EN LATERAL		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	
FAISMUN/25/015/40	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE PINO SUAREZ		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	
FAISMUN/25/015/41	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SAN JOSE		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE
RECURSOS PÚBLICOS
2025-2027

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS

Trimestre a reportar: 4 Trimestre de 2025

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pro.	Programa Fondo Convenio Especificación	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Reaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAISMUN/25/015/42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES LA SOLEDAD		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	
FAISMUN/25/015/43	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD POR VENIR		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	
FAISMUN/25/015/44	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGO ARENAS XOCOYUCAN		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	
FAISMUN/25/015/45	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	
FAISMUN/25/015/46	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	
FAISMUN/25/015/47	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	
FAISMUN/25/015/48	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA CARIDAD CUAKONACAYO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	
FAISMUN/25/015/49	AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL SANTA ROSA DE LIMA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	
FAISMUN/25/015/50	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO POPOCATLA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	
FAISMUN/25/015/51	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 15,000 LTS		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	
FAISMUN/25/015/52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	
FAISMUN/25/015/53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE ALDAMA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	
FAISMUN/25/015/54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES CALLE LOS PINOS PORVENIR		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$194,893.36	\$194,893.36	\$194,893.36	\$194,893.36	\$194,893.36	\$194,893.36	\$194,893.36	\$194,893.36	
FAISMUN/25/015/55	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	
FAISMUN/25/015/56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MORELOS NEPOHUALCO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	
FAISMUN/25/015/57	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE PUEBLA TIZOSTOC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	
FAISMUN/25/015/61	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL NIÑO		4	FAISMUN	100.00	100.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	
FAISMUN/25/015/62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	
FAISMUN/25/015/63	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	
FAISMUN/25/015/64	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALAMOS TECUEXCOMAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	
FAISMUN/25/015/65	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO ECATEPEC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	
FAISMUN/25/015/66	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA ECATEPEC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	
FAISMUN/25/015/67	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL NIÑO PERDIDO ECATEPEC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	
FAISMUN/25/015/68	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ECATEPEC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	
FAISMUN/25/015/69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAXIMO ROJAS XOCHIMILCO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	
FAISMUN/25/015/70	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO OXTOTLAPANGO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	
FAISMUN/25/015/71	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE POPOCATLA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	
	PROCIOM		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	
							28,207,381.82	28,207,381.82	28,207,381.82	28,207,381.82	28,207,381.82	28,207,381.82	28,207,381.82	28,207,381.82	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

LIC. ZULIBERTO FLORES LÓPEZ, ANTONIO.

(Nombre y firma)
CubiertaAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS26 de febrero de 2025
AutorizoPARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE %, ETC. MÓDULO DESTINO DEL GASTO

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#IDIV/01	0	0	#IDIV/01	0	0	
	2do. Trimestre	33%	8	24	33%	8	24	
	3er. Trimestre	44%	17	39	44%	17	39	
	4to. Trimestre	49%	33	68	49%	33	68	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#IDIV/01	0	0	#IDIV/01	0	0	
	2do. Trimestre	63%	15	24	63%	15	24	
	3er. Trimestre	54%	21	39	54%	21	39	
	4to. Trimestre	50%	34	68	50%	34	68	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#IDIV/01	0	0	#IDIV/01	0	0	
	2do. Trimestre	4%	1	24	4%	1	24	
	3er. Trimestre	3%	1	39	3%	1	39	
	4to. Trimestre	1%	1	68	1%	1	68	

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es Importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.

NOTA: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

LIC. ZULEMA RIVERA LOPEZ ANTONIO.

(Nombre y firma)
Elaboró

ING. CARLOS ALBERTO PINEDA HERNÁNDEZ.

(Nombre y firma)
Autorizó

2022

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Tlaxcala		Trimestre a reportar:		4to trimestre de 2025	
Entidad Federativa	Municipio	Tlaxcala		Trimestre a reportar:	

2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	2	527	0.00	410,983.83	410,983.83	410,983.83	410,983.83	410,983.83
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	2	211	0.00	184,256.00	184,256.00	184,256.00	184,256.00	184,256.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ITACUQUIL DE MARIANO

L.A.E. NA CONSERVACIÓN DE MARIANO
TESORERA MUNICIPAL DE ITACUQUIL DE MARIANO
TESORERIA MUNICIPAL
Eduardo 2024-2027



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ITACUQUIL DE MARIANO

PROF. ALBERTO HERNÁNDEZ OLIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ITACUQUIL DE MARIANO
MARIANO MATAMOROS CUIXTLA DE MARIANO
AUTOTEXO MATAMOROS, TLAX
2024-2027

APROBADO	40,393,426.52
MODIFICADO	40,393,426.52
RESTRANADO	40,393,426.52
COMPROMETIDO A PAGAR	40,393,426.52

PARA EL CASO DE CLAVES DE BANDO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GUBERNAMENTAL, CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL ETC.

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF-T

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
Municipio: **IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS**

Trimestre a reportar: **4to Trimestre de 2023**

DETALLE PROYECTO				AVANCE (SA)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave Programa Fondo Convenio Especifico	Folios	Financiero	Aprobado	Utilizado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derecho	Ejecido	Pagado	Observaciones
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUMULADO													



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
L.A.E. M.A. CONSUELO RODRIGUEZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
ELABORACION
2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROF. ALBERTO RODRIGUEZ GUERRAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
Autorizo
2024-2027

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MODULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"									
INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	10,098,130.50	40,392,522.00	20%	8,025,436.35	40,392,522.00		
	2do. Trimestre	50%	20,196,261.00	40,392,522.00	44%	17,664,715.56	40,392,522.00		
	3er. Trimestre	75%	30,294,391.50	40,392,522.00	68%	27,520,014.45	40,392,522.00		
	4to. Trimestre	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00	40,392,522.00		
MUNICIPIO DE									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	50%	20,196,261.00	40,392,522.00	44%	17,664,715.56	40,392,522.00		
	2do. Semestre	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00	40,392,522.00		
MUNICIPIO DE									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	10,098,130.50	40,392,522.00	25%	10,098,130.50	40,392,522.00		
	2do. Trimestre	50%	20,196,261.00	40,392,522.00	50%	20,196,261.00	40,392,522.00		
	3er. Trimestre	75%	30,294,391.50	40,392,522.00	75%	30,294,391.50	40,392,522.00		
	4to. Trimestre	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00	40,392,522.00		

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCAÇÃO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"									
Medida de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Numeral				
(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to. Trimestre	31%	12,682,653.21	40,392,522.00	0%			40,392,522.00	
MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
Medida de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Numeral				
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	100%	20,196,261.00	20,196,261.00	100%			20,196,261.00	
	4to. Trimestre	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%			40,392,522.00	
MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
Medida de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Numeral				
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5%	910,373.85	20,196,261.00	3%			657,691.00	
	4to. Trimestre	2%	910,373.85	40,392,522.00	9%			1,100,673.00	

MUNICIPIO DE									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	6%	1,221,823.83	20,196,261.00	-	0%	20,196,261.00		
	4to. Trimestre	3%	1,221,823.83	40,392,522.00	-	0%	40,392,522.00		

MUNICIPIO DE									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	-	20,196,261.00	-	0%	20,196,261.00	No destinamos recurso para este rubro	
	4to. Trimestre	0%	-	40,392,522.00	-	0%	40,392,522.00	No destinamos recurso para este rubro	

MUNICIPIO DE									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	-	20,196,261.00	-	0%	20,196,261.00	No destinamos recurso para este rubro	
	4to. Trimestre	0%	-	40,392,522.00	-	0%	40,392,522.00	No destinamos recurso para este rubro	

MUNICIPIO DE									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	100%	20,196,261.00	17,664,715.56	20,196,261.00	87%	20,196,261.00		
	4to. Trimestre	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00		



L.A.E. MA. CONSERVACIÓN JIMENEZ
TESORERA MUNICIPAL DE IXTACAPÁN, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DE IXTACAPÁN, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MATAMOROS, TLA.



PROF. ALBERTO VILLARREAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTACAPÁN, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DE IXTACAPÁN, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MATAMOROS, TLA.

Autorizó

2024-2027